

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६को उपदफा(२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

चैनपुर नगरपालिका

लक्षित समुह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

तेस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	लक्षित समुह विकास कार्यक्रम (महिला)	१ पानीघट्ट खा.पा.आ. मर्मत तथा हिटिधारा तोरीबारी खा.पा.आ. मर्मत (५०+५० हजार)	संख्या	२	६०	२	६०	१	३०	१	३०	२०	१०	१०		
		२ उत्तीसघारी खानेपानी आयोजना वानेश्वर, सिमपाखा खानेपानी आयोजना दंगाली गाउँ, मलाँटे खानेपानी आयोजना चैनपुर १९ (५०+५० हजार+१ लाख)	संख्या	३	१२०			३	१२०	३	१२०	४५		४०		
		३ त्रिशुले वृहत खानेपान आयोजना, चैनपुर १५	संख्या	१	४८			१	४८	१	४८	१०	४०	१०	४०	
		४ जनभावना महिला सामुदायिक संस्थाको सामुदायिक भवन निर्माण, चैनपुर ९	संख्या	१	४२			१	०	१	०					
		५ जागृति महिला समुह भवन निर्माण, खराङ्ग	संख्या	१	७८			१	०	१	०					
		६ दिलकुमारी स्मृति सभा भवन मर्मत, चैनपुर	संख्या	१	१००			१	१००	१	१००	२२०	६०	२२०	६०	
		७ देविटार सामुदायिक भवन निर्माण आरीङ्गा, तथा फागुणे शिशु कक्षा मर्मत (५०,५० हजार)	संख्या	१	२५			१	२५	१	२५	१०	१४	२३	१२	
		८ महिला प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर	ईभेन्ट	१	६०			१	६०	१	६०					
		९ आँखा उपचार केन्द्र, चैनपुर कार्यालय व्यवस्थापन	संख्या	१	७५			१	७५	१	७५	३०	२०	३०	२३	
		१० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका प्रोत्साहन	संख्या	१	८१			१	८१	१	८१					
		११ नेतृत्व विकास, क्षमता विकास, लोकसेवा पूर्व तयारी कक्षा, उदघोषण तालीम, सिलाई कटाई तालीम	ईभेन्ट	५	३६०			५	३६०	५	३६०					
		१२ विपन्न, एकल महिला पशुपालन कार्यक्रम नगरस्तरीय घुम्ती कोष	संख्या	१	१२०			१	१२०	१	१२०					
		१३ कृषि पशुपालन दुग्ध सहकारी तालीम, खराङ्ग	ईभेन्ट	१	३०			१	३०	१	३०					
		१४ महिला सञ्जाल कार्यालय व्यवस्थापन	संख्या	१	१५०			१	१५०	१	१५०					
२	लक्षित समुह विकास कार्यक्रम (वालवालिका)	१ प्रकाशेश्वर प्रा.वि., खेलमैदान निर्माण	संख्या	१	७०			१	७०	१	७०	८०	३५	८०	३५	
		२ भगवती प्रा.वि., घोर्ले भौतिक सुधार	संख्या	१	२०			१	२०	१	२०	१००		१००		
		३ सरस्वती प्रा.वि. फर्निचर खरिद, त्रिशुले भित्रे नया १५	संख्या	१	२०			१	२०	१	२०	२३	१२	३४	२०	
		४ नगर क्षेत्रभित्रका निमावि ८ वटाको भौतिक सुधार (सबैलाई बराबर)	संख्या	८	३२			८	३२	८	३२					
		५ नगर क्षेत्रभित्रका ५ वटा मावि भौतिक सुधार (सबैलाई बराबर)	संख्या	५	३२			५	३२	५	३२					

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
		६ नगर क्षेत्रभित्रका उमावि ३ र क्याम्पस १ भौतिक सुधार (सबैलाई बराबर)	संख्या	४	३२			४	३२	४	३२					
		७ भगवती मावि, चित्लाङ्ग	संख्या	१	११३			१	११३	१	११३	२१०	११०	२१०	१००	
		८ शारदा उमावि पोखरी भवन निर्माण	संख्या	१	९६			१	९६	१	९६	२३१	१००	२१	२१	
		९ शारदा मावि, त्रिशुले भवन मर्मत	संख्या	१	७७.५			१	७७.५	१	७७.५	२८५.०	१५०.०	२८५.०	१५०.०	
		१० गगनचुम्बी प्रा.वि., अरुणथान फर्निचर व्यवस्था	संख्या	१	१५			१	१५	१	१५	५६	५०	५६	५०	
		११ धर्मदेवी निमावि, कल्लेरी भवन मर्मत	संख्या	१	२५			१	२५	१	२५	१७०	६०	१८०	६०	
		१२ जनता प्रावि खेलमैदान न.पा. १२	संख्या	१	२०			१	२०	१	२०	८०	३०	८०	३०	
		१३ अरुण निमावि सालडाँडा भौतिक सुधार	संख्या	१	५०			१	५०	१	५०	३१	१४	४३	२०	
		१४ वानेश्वर निमावि खहरे फर्निचर न.पा. १९	संख्या	१	५०			१	५०	१	५०	६०	२०	६०	२०	
		१५ वाल शिक्षा, वाल विकास केन्द्र, वाल श्रम निवारण, वाल मैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धीका कार्यक्रम सञ्चालन	ईभेन्ट	१	६९			१	६९	१	६९					
३	लक्षित समुह विकास कार्यक्रम (पिछडा वर्ग)	१ पेवादिनबाट घोण्डे हुँदै तांलेवा जोड्ने सडक निर्माण	संख्या	१	२५०			१	२५०	१	२५०	६८	४५	६७	४५	
		२ मगर गाउँ सडक मर्मत वार्ड नं ६	संख्या	१	२५			१	२५	१	२५	३४	२०	३४	२०	
		३ मार्से दलित वस्ती सडक निर्माण	कि.मि.	१	१००			१	१००	१	१००	२८		२७		
		४ सालडाँडा पालुङ्ग दलितवस्ती सडक निर्माण	कि.मि.	१	७५			१	७५	१	७५	५०	२०	५०	२०	
		५ कालापानी दलितवस्ती सडक, चैनपुर ८	कि.मि.	१	५०			१	५०	१	५०	४५		४०		
		६ शेर्पा कुवा मर्मत, चैनपा १३	संख्या	१	२५			१	२५	१	२५	१२		१२		
		७ झँक्रेनी खोला खा.पा.आ., खाम्लिङ्ग	संख्या	१	७३			१	७३	१	७३	६०		६०		
		८ किराँत याक्थुङ्ग चुम्लुङ्ग भवन निर्माण	संख्या	१	२००			१	२००	१	२००	२७०		२७०		
		९ न्यूलाइफ चर्च निर्माण, चैनपुर २	संख्या	१	१००			१	१००	१	१००	२७	१०	२६	१०	
		१० बौद्ध गुम्बा निर्माण, काफलडाँडा न.पा. १७	संख्या	१	६३			१	६३	१	६३	२३०		२२०		
		११ मानेडाँडा गुम्बा निर्माण, वानेश्वर	संख्या	१	११३			१	११३	१	११३	१५०	८०	१५०	८०	
		१२ साङ्गछोलिङ्ग बौद्ध गुम्बा, पोखरी	संख्या	१	१५०			१	१५०	१	१५०	२००	६५	२००	२५०	
		१३ दलितवर्गको क्षमता विकास, सीपमूलक तालीम, तथा विपन्न दलितवर्गकालागि आयआर्जन कार्यक्रम	ईभेन्ट	१	९०			१	९०	१	९०					
		१४ ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	ईभेन्ट	१	३३			१	३३	१	३३					
		१५ नगरस्तरीय दलित नेटवर्कबाट विपन्न दलितवर्गको आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन	ईभेन्ट	१	३०			१	३०	१	३०					
		१६ आदिवासी जनजाती आयमूलक, सीपमूलक तथा क्षमता विकास कार्यक्रम	ईभेन्ट	१	३००			१	३००	१	३००					
		१७ आदिवासी जनजाती संग्राहलय स्थापना, चैनपुर	संख्या	१	९०			१	९०	१	९०					

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
		१८ नगर क्षेत्र भित्रका अपाङ्ग प्रोत्साहन	संख्या	१	१८०			१	१८०	१	१८०					
		१९ जनजाती कार्यालय व्यवस्थापन	संख्या	१	१२०			१	१२०	१	१२०					
		२० दलित सञ्जाल कार्यालय व्यवस्थापन	संख्या	१	६०			१	६०	१	६०					
		२१ अपाङ्गता क्षमता विकास	ईभेन्ट	१	३९			१	३९	१	३९					
४	पुर्वाधार विकास	१ पोखरी बजार ढल तथा सडक निर्माण (नपा अनुदान ८० र उ.स. २० प्रतिशत)	संख्या	१	१०८०			१	१०८०	१	१०८०					
		२ चैनपुर जिरोप्वईन्ट देखि टुँडिखेल सिरान बजार सडक मर्मत तथा सुधार (नपा अनुदान ८० र उ.स. २० प्रतिशत)	संख्या	१.००	१२००			१	१२००	१	१२००	४१५	१००	४५०	१९५	
		३ खराङ्ग बजार ढल निकास तथा सडक सोलिङ्ग (नपा अनुदान ८० र उ.स. २० प्रतिशत)	संख्या	१.००	७५५			१	७५५	१	७५५	७०	७०	७०	७०	
		४ खराङ्ग सालडाँडा कुडुँलेघाट तथा खराङ्ग मझुवा ईखुम्बा कृषि सडक (३.५+३.५ लाख)	कि.मि.	२.००	३५०			२	३५०	२	३५०	१४३	११२	१३०	१२०	
		५ झिल्के भञ्ज्याङ्गबाट दाहाल गाउँ हुँदै न.पा. वडा नं. ७ जोड्ने तथा रातमाटे वसाक हुँदै दुध्रेशी मादि जाने सडक (२.५+२.५ लाख)	कि.मि.	४.००	२५०			४	२५०	४	२५०	९०	११०	१००	१४०	
		६ सिद्धपोखरी त्रिवेणी बतासे, खरवारी विजुवाडाँडा बास्थला अम्बोटे ट्याकओपन तथा पोखरी तल्लो प्याकोट सडक निर्माण (२+२+२ लाख)	कि.मि.	३.००	३००			३	३००	३	३००	२३०	१२०	२२०	१३०	
		७ खराङ्ग गैरीगाउँ सिरवानी हुँदै बाह्रविसे सडक, शिवालय जनकल्याण प्रावि पोखरी सडक निर्माण (३+४ लाख)	कि.मि.	२.००	३५०			२	३५०	२	३५०	११५	७०	१४५	१३०	
		८ हाङ्गलुङ्ग पुरानो चैनपुर सडक ट्याक ओपन, वानेश्वर थालेडाँडा खेलमैदान मर्मत तथा समाज स्पर्शदेखि जोरधारा सडक (२+२+२ लाख)	कि.मि.	३.००	३००			२	२००	२	२००	३२०	२६०	४३०	२६०	
		९ खराङ्ग सिम्ले सभाखोला तथा घोडेटार हुँदै सभाखोला जोड्ने सडक (३+३लाख)	कि.मि.	२.००	३००			२	३००	२	३००	४५०	१५०	६५०	२००	
		१० सरस्वती मावि मैदान हुँदै फागुणे सामुदायिक वन सडक निर्माण न.पा. १	संख्या	१.००	५०			१	५०	१	५०	१३०	१२०	१००	७९	
		११ पोखरी मानेवन राई गाउँ सडक निर्माण न.पा. ३	कि.मि.	१.००	५०			१	५०	१	५०	५०	१२	५७	६	
		१२ झिल्के भञ्ज्याङ्ग जमाने डाँडा फूयाल गाउँ जोड्ने सडक निर्माण न.पा. ६	कि.मि.	१.००	१००			१	१००	१	१००	३५	४०	३५	३६५	
		१३ रातमाटेदेखि जगते जोड्ने अधुरो सडक निर्माण न.पा. १८	कि.मि.	१.००	९०			१	९०	१	९०	३३०	२००	४७०	२००	
		१४ भञ्ज्याङ्ग करडे सडक निर्माण	कि.मि.	१.००	१००			१	१००	१	१००	१२५	१०५	१२५	११०	

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
		१५ मानेडाँडा देखि आहाल छेउ जोड्ने दलित वस्ती सडक निर्माण, न.पा. १२ वानेश्वर	कि.मि.	१.००	७५			१	७५	१	७५	६५	३५	७५	१८	
		१६ पोखरी खत्री गाउँ तिखिदुङ्गा सडक मर्मत, १,००,००० तथा दलपे बाघधारा सडक ५०,०००	कि.मि.	२.००	१७४			२	१७४	२	१७४	१६	१२	१७	१२	
		१७ बीच डाँगी गाउँबाट ओखरबोटे जाने सडक न.पा. ९	कि.मि.	१.००	५०			१	५०	१	५०	१०५	१४०	१०५	१४०	
		१८ पोखरी दलितवस्ती हुँदै जाने सडक निर्माण कात्तिके	कि.मि.	१.००	५०			१	५०	१	५०	८०	४०	७५	४०	
		१९ पोखरी अगेरे अम्बोटे ट्याक ओपन न.पा. २	कि.मि.	१.००	२५०			१	२५०	१	२५०	७५	३०	७५	३०	
		२० चित्लाङ्ग धन्सारदेखि भगवती मावि हुँदै पेवादिन सडक न.पा. ४	कि.मि.	१.००	२५०			१	२५०	१	२५०	६८	५५	६७	५५	
		२१ घट्टेदेखि पुरानो चैनपुर भ्याकु डाँडा, फलाटे हुँदै चैनपुर जिरो प्याइन्ट जाने सडक	कि.मि.	१.००	२५०			१	२५०	१	२५०	१०९	३०	१०८	४०	
		२२ चैनपुर अम्बोटे तामाङ्ग गाउँ दुङ्गे हुँदै हँवाखोला सडक	कि.मि.	१.००	२५०			१	२५०	१	२५०	७८	१०	७८	१०	
		२३ पञ्चेदोबाटो जोरपाटी खुडादेवी सडक, चैनपुर न.पा. ११	कि.मि.	१.००	२५०			१	२५०	१	२५०	८०	६०	८०	६०	
		२४ हिमगंगा निमाविबाट हँवाखोला सडक निर्माण	कि.मि.	१.००	२५०			१	२५०	१	२५०	१२०	१५	१२०	२५	
		२५ पोखरी भाङ्गटार ताङ्गलेवा तुपुवा सडक मर्मत तथा ट्याक ओपन	कि.मि.	१.००	२५०			१	२५०	१	२५०	३०	१६०	३०	१६०	
		२६ अरुण प्रवेश मार्ग चैनपुरदेखि थालेडाँडा हुँदै पञ्चकन्या निमावि खाम्लीङ्ग जोड्ने मोटरबाटो मर्मत	कि.मि.	१.००	५७०			१	५७०	१	५७०					
		२७ खराङ्ग लेवारीङ्ग कृषि सडक	कि.मि.	१.००	३५०			१	३५०	१	३५०	५०	११५	५०	११०	
		२८ साविक वानेश्वर गाविसबाट स्वास्थ्य चौकी हुँदै अँधेरीखोल्सी खड्का गाउँ जिरोप्वईन्ट सडक मर्मत	कि.मि.	१	४७५			१	४७५	१	४७५	२८५	१२५	२८५	१२५	
		२९ दंगाली गाउँ राउत गाउँ सडक मर्मत	कि.मि.	१	३००			१	२५०	१	२५०	१०	७५	१०	७५	
		३० चाम्चाखोला तिखिदुङ्गा सडक निर्माण	कि.मि.	१	३००			१	५००	१	५००					
		३२ खराङ्ग पोखरी निर्माण	संख्या	१.००	६६५			१	५००	१	५००	१६०	१२०	१६०	१३०	
५	प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम	नगर क्षेत्रभित्रका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १ लाख तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु ४ वटालाई ५०+५० हजार भौतिक सुधार तथा रातमाटेबाट लोकबहादुरको घरहुँदै फेरुङ्गे मावादिन सडक २ लाख, तिन खोप्रे समाजसेवा सामुदायीक भवन मर्मत रु १५००००, धारे चौतारा देखि हर्क सुब्बाके घर हुँदै जोशीगाउँ वाने सडक निर्माण १ लाख	कि.मि.	८	५४०			८	५४०	८	५४०					
		२ पोखरी बजार बसपार्क तथा खराङ्ग बसपार्क निर्माण (३+३ लाख)	संख्या	२.००	३६०			२	३००	२	३००	५४०	१८०	५२०	१९०	

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
		३ सिद्धकाली मन्दिर तथा राधा कृष्ण मन्दिर घेराबारा (२+२ लाख) तथा फलाँटे वालेश्वर सडक १ लाख	कि.मि.	३.००	३००			३	२५०	३	२५०	३०५	२२०	३०५	२२०	
		४ सं.स.बहुमुखी क्याम्पस १ लाख, सरस्वती उमावि चैनपुर १ लाख र सरस्वती मावि चैनपुर १ लाख, दंगाली गाउँ कटहरे सडक निर्माण, न.पा. १२ रु. ४ लाख, सरस्वती मावि मैदाने खेलमैदान निर्माण न.पा. १, रु. २ लाख	संख्या	६.००	५४०			६	५४०	६	५४०					
		५ अरुणथान रमिते हुँदै खराङ्ग जोड्ने सडक मर्मत	कि.मि.	१.००	६०			१	५०	१	५०	६५	२५	१००	२५	
		६ वेलडाँडादेखि भगवती प्रा.वि. घोलै सडक मर्मत न.पा. १५	कि.मि.	१.००	१५०			१	१२५			९०		९०		
		७ खराङ्ग केराबारी लोहाकोट सडक स्तरवृद्धी	कि.मि.	१.००	६०			१	५०	१	५०	१२५	८५	११०	८०	
		८ बीच डाँगी गाउँ सिम्ले जंगारे हेवाखोला सडक मर्मत, न.पा. ९	कि.मि.	१	६०			१	५०	१	५०	१०५	१४०	१०५	१४०	
		९ हात्तिसुडेदेखि बारजीथान जोड्ने सडक मर्मत न.पा. १७	कि.मि.	१.००	१२०			१	१००	१	१००	७१	४५	६८	४०	
		१० खानेपानी कार्यालयदेखि धोविकुवा जाने बाटो मर्मत, न.पा. १०	कि.मि.	१.००	४५			१	३८	१	३८	३०	१०	३०	१०	
		११ सयौंदिय प्रा.वि. छरछरे देखि जनकल्याण प्रा.वि. डाँडाखेत सडक मर्मत न.पा. ३	कि.मि.	१	६०			१	६०	१	६०					
		१२ सिद्धपुर सिद्धकाली सडक मर्मत न.पा. ७	कि.मि.	१.००	४८			१	४०	१	४०	२१	१९	२०	१५	
		१३ अत्रिसरको घरदेखि हस्पिटल चौक सडक मर्मत	कि.मि.	१.००	६०			१	५०	१	५०	६०	३५	६०	३०	
		१४ रातमाटे सभाखोला कृषि सडक मर्मत खराङ्ग	कि.मि.	१.००	१०८			१	९०	१	९०	१७०	१००	१७०	१००	
		१५ चैनपुर बसपार्क ग्राभेल	संख्या	१.००	४२०			१	३५०	१	३५०					
		१६ चैनपुर हाङ्गलुङ काँडेल गाउँ सडक मर्मत	कि.मि.	१	३००			१	२५०	१	२५०	९५	४०	९५	४०	
		१७ जलकन्या प्रावि, हात्तिसुडे फर्निचर ५० हजार, बतासे मस्यबुङ्ग सडक नपा २, ४ लाख, किराँत याख्खाखुम्बा भवन निर्माण नपा ३, ५० हजार, पोखरी प्याङ्कोट चौरीखर्क माथिल्लो खण्ड बाँकी ट्याक ओपन नपा १, ४ लाख	संख्या	४.००	५४०			४	५४०	४	५४०					
		१८ तोरी सवारा खापाआ मर्मत नपा ५ लाई ५० हजार, आईतवारेदेखि चापाभै माथिल्लो टोल खा.पा.आ. न.पा. १३ लाई १ लाख, लाम्पाते खानेपानी मुहान मर्मत न.पा. १४ लाई १ लाख, कृषि विकास बैंक देखि हस्पिटल चौक सम्म जाने सडक मर्मतलाई १ लाख सामाजिक परिचालन कार्यक्रमलाई १ लाख २० हजार, कार्यलयको भौतिक सुधार तथा वडा व्यावस्थापन रु. २ लाख, शारदा उमावि भवन निर्माण साझेदार रु. १ लाख	संख्या	७.००	४६२			७	४६२	७	४६२					

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
		१९ जिरो पोइन्ट ब्याडमिन्टन हल निर्माण	संख्या	१.००	१७६			१	१७५	१	१७५	१०	१०			
		२० अम्बोटे खोल्सी हुँदै अंगारे वेंशी सिंचाई कुलो मर्मत, न.पा. १ र २	संख्या	१.००	४८			१	४०	१	४०	५०		५०		
		२१ चाम्चारखोला सालघारी नगेश्वरी सिंचाई न.पा. ६	संख्या	१.००	६०			१	५०	१	५०	४०	४०	६०	३०	
		२२ स्थानीय स्रोत संरक्षण, खराङ्ग तोरीबारी र वरबोटे	संख्या	१	६०			१	०	१	०					
		२३ स्वास्थ्य चौकी मैदाने नजिकको धारा मर्मत	संख्या	१	१८			१	१५	१	१५	१५		१५		
		२४ ढकाल गाउँ खा.पा.आ., न.पा. २	संख्या	१.००	३०			१	२५	१	२५	१०	१६	१२	१६	
		२५ डाँडाखर्क खा.पा.आ. न.पा. २	संख्या	१	३०			१	२५	१	२५	४५		५०		
		२६ डाँडाटोल खा.पा.आ. मर्मत, न.पा. ५	संख्या	१.००	४८			१	०	१	०					
		२७ डाँडाटोल खा.पा.आ. मर्मत, न.पा. ५	संख्या	१	३०			१	०	१	०					
		२८ त्रिफोक निगुरे खा.पा.आ. मर्मत, न.पा. ६	संख्या	१.००	३०			१	०	१	०					
		२९ गैरी कुवा मर्मत न.पा. १०	संख्या	१.००	१८			१	०	१	०					
		३० मजुवा खा.पा.आ.मर्मत न.पा. १४	संख्या	१.००	६०			१	५०	१	५०	१३	१४	१२	१०	
		३१ शारदा मावि, त्रिशुले साविक गाविस भवन, स्वास्थ्य चौकी ठाटीखोला मुहान खा.पा.आ. मर्मत	संख्या	१.००	६०			१	५०	१	५०	१६३	१२०	१६५	१२०	
		३२ सिंगाने खानेपानी आयोजना मर्मत वडा नं. १	संख्या	१.००	३०			१	२५	१	२५	६०	१८	६०	१७	
		३३ गौँडे खा.पा.आ. मर्मत न.पा. १४ लाई ७५,००० तथा वडा नं. १५ लाई रु. ३०,०००	संख्या	२.००	६३			२	५३	२	५३	५७	३५	८१	३०	
		३४ पल्लो केराबारी खा.पा.आ. मर्मत (आर आर एनबाट सञ्चालित)	संख्या	१.००	३०			१	२५	१	२५	२०	५५	३०	५५	
		३५ भत्तेडुङ्गा मालवाँसे खा.पा.आ. मर्मत न.पा. ५	संख्या	१.००	६०			१	५०	१	५०	५०	५	३०	५	
		३६ लामाकुवा मर्मत न.पा. १२	संख्या	१.००	३०			१	२५	१	२५	५१		६०		
		३७ कँडेल गाउँ खा.पा.आ. मर्मत, न.पा. ६	संख्या	१.००	१८			१	०	१	०					
		३८ पुछारगाउँ खानेपानी आयोजना मर्मत न.पा. ७	संख्या	१.००	३०			१	२५	१	२५	५०		५५		
		३९ चप्लेटी खानेपानी मर्मत चैन.पा.५	संख्या	१.००	३०			१	२५	१	२५	२५		२५		
		४० शिवालय धारा मर्मत	संख्या	१	४८			१	४०	१	४०	२८	१२	३०	१२	
		४१ भुषाल गाउँ खानेपानी मर्मत योजना	संख्या	१.००	३०			१	२५	१	२५	२०	१३	२०	१५	
		४२ जोरमाने खा.पा.यो. मर्मत योजना	संख्या	१	३०			१	२५	१	२५	४९		५०		
		४३ खराङ्ग वानेश्वर वृहत खानेपानी आयोजना	संख्या	१.००	३००			१	३००	१	३००					
		४४ अरुण गुल्म खानेपानी योजना चैनपुर १०	संख्या	१.००	३००			१	३००	१	३००					
		४५ प्रकाशेश्वर प्रा.वि., खेलमैदान निर्माण	संख्या	१.००	६०			१	७०	१	७०	७५	४५	८५	४५	
		४६ भगवती प्रा.वि., घोलैं भौतिक सुधार	संख्या	१	६०			१	२०	१	२०	१४०		१४०		

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
		४७ सरस्वती प्रा.वि. फर्निचर खरिद, त्रिशुले भित्रे नपा १५	संख्या	१.००	३०			१	२५	१	२५	४०	१५०	४०	१५०	
		४८ नगर क्षेत्रभित्रका निमावि ८ वटाको भौतिक सुधार (सबैलाई बराबर)	संख्या	८.००	२४०			८	२४०	८	२४०					
		४९ नगर क्षेत्रभित्रका ५ वटा मावि भौतिक सुधार (सबैलाई बराबर)	संख्या	५.००	२२५			५	२२५	५	२२५					
		५० नगर क्षेत्रभित्रका उमावि ३ र क्याम्पस १ भौतिक सुधार (सबैलाई बराबर)	संख्या	४.००	२४०			४	२४०	४	२४०					
		५१ भगवती मावि, चित्लाङ्ग	संख्या	१.००	९०			१	११३	१	११३	२२०	१४०	२२०	१४०	
		५२ शारदा उमावि पोखरी भवन निर्माण	संख्या	१.००	१५०			१	१५०	१	१५०	१६०	१००	१५०	८५	
		५३ शारदा मावि, त्रिशुले भवन मर्मत	संख्या	१	९३			१	७८	१	७८	२८५	१७०	२८५	१६५	
		५४ गगनचुम्बी प्रा.वि., अरुणथान फर्निचर व्यवस्था	संख्या	१	१८			१	१५	१	१५	६०	७०	६०	७०	
		५५ धर्मदेवी निमावि, कल्लेरी भवन मर्मत	संख्या	१	६०			१	२५	१	२५	१७०	६०	१८०	६०	
		५६ जनता प्रावि खेलमैदान न.पा. १२	संख्या	१	२४			१	४०	१	४०	८०	२५	८०	२५	
		५७ हिमगंगा निमावि खेलमैदान मर्मत न.पा. १३	संख्या	१	६०			१	५०	१	५०	७८	१००	७८	१००	
		५८ वाँणीविलास मावि, खेलमैदान न.पा. १८	संख्या	१	६०			१	८८	१	८८	४०१		३०१		
		५९ भगवती प्रा.वि. खेलमैदान न.पा. १५	संख्या	१	६०			१	५०	१	५०	९०		९८		
		६१ पञ्चकन्या निमावि खेलमैदान न.पा. १४	संख्या	१	१०८			१	२५	१	२५	३४५		३४५		
		६२ जलकन्या प्रावि खेलमैदान मर्मत नपा १३	संख्या	१.००	४८			१	४०	१	४०	१२	८०	१३	८०	
		६३ नगरपालिका क्षेत्रभित्रका २७ वटा प्राविको भौतिक सुधार	संख्या	२७.००	६४८			२७	६४८	२७	६४८					
		६४ पोखरी हटिया व्यवस्थापन, चैनपुर हटिया व्यवस्थापन र शुक्रबारे एयरपोर्ट सम्भाव्यता अध्ययन (१.५+१.५+२ लाख)	ईभेन्ट	३.००	३००			३	३००	३	३००					
		६५ न.पा. प्रोफाईल ३ लाख, न.पा.को आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन १,५०,०००, न.पा.को संगठनात्मक अध्ययन १,५०,०००, राजस्व दररेट+नागरिक बडापत्र+सुशासन, विनियम १ लाख	संख्या	५.००	४२०			५	४२०	५	४२०					
		६६ मयम सामुदायिक भवन निर्माण न.पा., ५	संख्या	१.००	३०			१	०	१	०					
		६७ नासके फर्निचर व्यवस्थापन न.पा. १२	संख्या	१.००	१८			१	१५	१	१५	३५	२	३५	५	
		६८ बोधिसत्व बिहार शौचालय निर्माण	संख्या	१.००	९०			१	७५	१	७५	११०	२४	१०५	२०	
		६९ सन्सारी मन्दिर निर्माण न.पा. ८	संख्या	१.००	३०			१	२५	१	२५	६०	३०	६०	३०	
		७० सार्वजनिक शौचालय निर्माण चैनपुर, खराङ्ग बजार र पोखरी बजार सबैलाई बराबर	संख्या	३.००	३६०			३	३६०	३	३६०					
		७१ विद्युत विस्तार योजना (नगर स्तरीय आवश्यकताका आधारमा १ देखी १९ सम्म)	संख्या	१.००	४२०			१	४२०	१	४२०					

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
		७२ खरांग पुलिस बिट निर्माण	संख्या	१	४५			१	३०	१	३०					
		७३ पिलुवा पुलिस बिट निर्माण	संख्या	१	९५			१	८०	१	८०					
		७४ अरुण निमावि सालडाँडा भौतिक सुधार	संख्या	१	३०			१	५०	१	५०	३१	१४	४३	२०	
		७५ वानेश्वर निमावि खहरे फर्निचर न.पा. १९	संख्या	१	३०			१	५०	१	५०	७०	२५	७०	२५	
		७६ वाल शिक्षा, वाल विकास केन्द्र, वाल श्रम निवारण, वाल मैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धीका कार्यक्रम सञ्चालन	संख्या	१	४२			१	४२	१	४२					
		७७ आदिवासी जनजाती समुदाय लक्षित आयमूलक तथा क्षमता विकास कार्यक्रम	ईभेन्ट	१	३००			१	३००	१	३००					
		७८ न.पा. राजश्व शाखाका कर सफ्टवेयर तथा कम्प्युटर सेट जडान	संख्या	१	३६०			१	३६०	१	३६०					
		७९ वाल लक्षित कार्यक्रम	ईभेन्ट	१	३००			१	३००	१	३००					
६	कृषि	१ वेमौसमी तरकारी खेती टनेल निर्माण, न.पा. ८	संख्या	१	३०			१	०	१	०					
		२ प्लास्टिक पोखरी निर्माण, न.पा. ३	संख्या	१	३०			१	२५	१	२५		१०		१०	
		३ दानाबारी कूलो मर्मत न.पा. १५	संख्या	१	६०			१	५०	१	५०	२५		२५		
		४ देवीखोलादेखि गुहे खोला सिंचाई मर्मत न.पा. ५	संख्या	१	३०			१	२५	१	२५	८	७	८	७	
		५ सल्लेशीखोला तिखिढुङ्गा सिंचाई योजना न.पा. ६	संख्या	१	६०			१	६०	१	६०					
७	समपुरक	१ वातावरण संरक्षण विशेष कोष	ईभेन्ट	१	६०			१	५०	१	५०	२३	३०	२४	३५	
		२ विपद् जोखिम व्यवस्थापन कोष	ईभेन्ट	१	६०			१	६०	१	६०					
		३ मर्मत सम्भार विशेष कोष	ईभेन्ट	१	६०			१	६०	१	६०					
		जम्मा			२५७०१		६०		२४२०३		२४०७८	११५६४	५७२८	११८२१	६३२१	

तयार गर्ने  
नाम  
पद  
मिति

रुजु गर्ने  
नाम  
पद  
मिति

स्वीकृत गर्ने  
नाम  
पद  
मिति